

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Hälfte 2, 2023	Hälfte 1, 2024	Hälfte 2, 2024	Hälfte 1, 2025	Hälfte 2, 2025
1	Allgemeines	Die 04.07.23	Fre 21.11.25					
6	Bauablauf	Die 25.07.23	Fre 21.11.25					
7	vorbereitende Arbeiten	Mon 24.07.23	Fre 18.08.23					
12	1. Bauabschnitt (inkl. Kanal- und Leitungsbau Domstraße - Pferdemarkt)	Mon 21.08.23	Fre 01.11.24					
62	2. Bauabschnitt	Mon 23.10.23	Fre 18.10.24					
81	3. Bauabschnitt (nach Beginn Herstellung 4+5. BA)	Mon 03.02.25	Fre 21.11.25					
98	4. Bauabschnitt + 5. Bauabschnitt	Die 02.04.24	Don 16.10.25					

Aktuelle Änderung und Entwicklungen zu den Bauabschnitten!

Aufgrund tiefbaulicher Zwänge kommt es in der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Markt zu Änderung der ursprünglich geplanten Bauausführung. Ab dem 02.04.2024 beginnen die Arbeiten im 4. und 5. Bauabschnitt. Damit schließen sich nicht wie ursprünglich geplant die Arbeiten auf der Ostseite des Marktes dem westlichen und südlichen Bauabschnitt an.

Der fortgeschriebene Bauzeitenplan verdeutlicht den veränderten Bauablauf. Über Details wird in den Baustellennewslettern zum Markt informiert.